

Kunde

Kundenname (Blockbuchstaben): _____ Straße: _____ PLZ/Ort: _____
 Installateur / Elektriker: _____ Start der Installation: _____ Enddatum: _____

Raum: _____ Zone: Wandtyp: Wand Decke

Oberflächendetails	Elektroden	Elektrische Anschlüsse	Sunedo Paint
<input type="checkbox"/> Feuchtigkeit geprüft/trocken	<input type="checkbox"/> Innenabstand 70 cm, parallel	<input type="checkbox"/> Alle Anschlüsse sitzen fest	<input type="checkbox"/> Rollen Anwendung
<input type="checkbox"/> Staubfrei	<input type="checkbox"/> Keine Schäden (Falten, Schnitte)	<input type="checkbox"/> Intaktes Kabel	<input type="checkbox"/> Optisch fehlerfrei & trocken
<input type="checkbox"/> Glatte Oberfläche	<input type="checkbox"/> SN Elektroden: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> SN Netzteil: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Charge: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Rissfrei	<input type="checkbox"/> Elektroden entfettet	<input type="checkbox"/> Länge zum Netzteil: <input type="text"/> m	<input type="checkbox"/> Menge: <input type="text"/> g
<input type="checkbox"/> Grundierung aufgetragen	<input type="checkbox"/> Vorbeschichtungen: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Leiterquerschnitt: <input type="text"/> mm ²	<input type="checkbox"/> Keine Nacharbeit erforderlich

Systemtest I, nach 1 h Heizen, vor Deckschicht	Widerstand / Leistung <small>(R_{cep}: 1,45 - 1,95 Ω)</small>	Temperatur
<input type="checkbox"/> Raumtemperatur OK <input type="text"/> °C	Widerstand zwischen Elektroden: <input type="text"/> Ω	Max. Temperatur <input type="text"/> °C
<input type="checkbox"/> Rel. Luftfeuchtigkeit OK <input type="text"/> % r. H.	Spannung <input type="text"/> V	Min. Temperatur <input type="text"/> °C
<input type="checkbox"/> Wärmebild OK und gespeichert	Leistung (U ² /R): <input type="text"/> W	Mittl. Temperatur <input type="text"/> °C

Systemtest II (nach Deckschicht)

Raum- / Oberflächentemperatur: °C / °C

Relative Luftfeuchtigkeit OK % r. H.

Wärmebild OK

Thermostat erklärt & programmiert

Kommentare und besondere Vorkommnisse

Erklärung

Hiermit erklären wir, dass wir die kleinen Elektroinstallationsarbeiten unter der oben genannten Adresse gemäß den nationalen Vorschriften für elektrische Anlagen durchgeführt, getestet und als gut befunden haben und die genannten Arbeiten sich nicht auf die Sicherheit der bestehenden Installation auswirken. Wir bestätigen, dass oben genannte ausführende Mitarbeiter zur Durchführung der Arbeiten und der Abnehmer zur Überprüfung der Installation fachlich qualifiziert sind.

Die oben beschriebenen Installationsarbeiten werden hiermit abgenommen.

Abnahmedatum _____ Unterschrift Installateur _____ Unterschrift Elektriker _____ Unterschrift Kunde _____